

监 理 日 志

工程名称:

日期	2016年10月29日 星期一	气候	晴	气温	7-20℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2+4人+4人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 屋顶导轨材料散料. 2. 厂房屋顶钢结构檩条加固施工, 现场施工人员4人, 檩条加固完成37根, 累积完成31%				
检查 发现 的问 题	无				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他	1. 熟悉现场施工图纸, 收集整理本月工程情况并编制监理周报.				
记录人	郭瑞卿		总监签阅		