

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目

日期	2018年11月13日 星期二	气候	多云	气温	6-15℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 部分夹具进场。		
施工 部位 进度 情况	现场暂无施工, 现场临时爬梯口安全标牌悬挂				
检查 发现 的 问题	1. 正泰公司现场检查施工情况, 提出以下问题: ① 加固施工进度缓慢, 现场焊接质量不合格。 ② 确定设备进场时间。 ③ 加强现场施工管理。				
处理 措施 、 意见 、 结果	1. 加固施工给出明确方案, 并上报进度计划。 2. 与各单位协调沟通, 确定设备情况。 3. 对进场施工人员进行技术交底, 并加强管理。				
协调 内容 或 其他	召开第二次监理会议。				
记录人	郭瑞卿	总监签阅	徐耀生		