

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织 28MW 光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 14 日 星期三	气候	晴	气温	9-17℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 5+4人					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1. 厂房加固暂无施工。 2. 屋顶光伏施工人员 4 人。材料散料, 导轨夹具安装定位放线。				
检查发现的问题	1. 屋顶定位放线受原有瓦楞限制, 存在偏差, 与原有设计图纸不符。				
处理措施、意见、结果	1. 要求先进行试装部分夹具、导轨, 尽可能进行调解, 满足设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	