

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达铝业2.8MW光伏发电项目

日期	2018年11月16日 星期五	气候	晴	气温	4-13℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+13人 施工机械动态: 手拖钻、扳手、25T吊车			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位 施工进度情况	1. 厂房加固无人施工; 2. 屋顶定位放线及夹料, 导轨安装施工, 施工人数13人. 3. 导轨、格栅板材料吊装,				
检查发现的问题	1. 现场施工进度较为缓慢; 2. 现场夹具拼装, 连接件拼装直接放在了屋面之上, 会对屋面原有漆造成破坏,				
处理措施、意见、结果	1. 建议商讨更加快捷的施工工艺, 加快施工进度. 2. 要求在材料拼装区域下方铺设格栅板等物品进行铺垫, 现场已完成整改.				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	