

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28Mwp光伏发电项目.

日期	2018年11月18日 星期二	气候	雨	气温	1-9℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场2976块.		
施工方人员动态: 4+11人					
施工机械动态: 叉车一辆、25T吊车一辆、手拖车、板手.					
施工进度情况	1. 夹具安装定位放线; 2. 厂房加固箱无施工; 3. 导轨安装施工11人; 4. 部分夹具吊装; 5. 原业主屋顶电源线力缆改造完成.				
检查发现的问题	1. 部分施工人员未按要求穿戴反光马甲; 2. 现场材料堆放区域拉板未及时清理; 3. 夹具吊装未划分安全吊装区域; 4. 夹具安装部分夹具未压平;				
处理措施、意见、结果	1. 要求进场施工人员必须按要求穿戴劳保用品; 2. 要求现场生产拉板必需及时清理; 3. 吊装作业必须设置安全吊装区域; 4. 夹具安装需按照规范要求行安装.				
协调内容或其他	1. 与总包项目经理沟通厂房加固设计变更事宜.				
记录人	齐瑞卿		总监签阅	徐耀生	