

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 20 日 星期二	气候	多云	气温	12-6℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	4+14 人				
施工机械动态:	手拖钻.				
施工部位进度情况	1. 厂房加固暂无施工. 2. 光伏区夹具导轨安装施工, 施工人数 12 人, 3. 厂房屋顶 临边防护安装施工, 施工人数 2 人;				
检查发现的问题	1. 夹具拼装部位螺栓存在滑丝现象; 2. 个别 临边防护网 安装高度不足,				
处理措施、意见、结果	1. 对于滑丝螺栓集中收集存放, 不得用于安装工程上. 2. 对防护高度网不足处进行加高处理,				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿	总监签阅	徐耀生		