

# 监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28 MWp光伏发电项目

|                                                 |                                                                                         |    |                                |      |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------|-------|
| 日期                                              | 2018年11月22日 星期四                                                                         | 气候 | 多云                             | 气温   | 2-12℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 4+2+8+14人<br>施工机械动态: 手拖车 |                                                                                         |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>加固系杆进场 66根. |      |       |
|                                                 |                                                                                         |    |                                |      |       |
|                                                 |                                                                                         |    |                                |      |       |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                            | 1. 厂房加固系杆材料进场 66根, 除锈刷漆施工 2人;<br>2. 屋顶走道板材料散料施工, 施工人数 8人;<br>3. 屋顶光伏区定位放线、夹具导轨安装施工 14人; |    |                                |      |       |
| 检查<br>发现<br>的问<br>题                             | 1. 现场个别导轨存在变形;<br>2. 现场夹具部分螺栓安装错误;                                                      |    |                                |      |       |
| 处理<br>措施<br>、意<br>见、<br>结果                      | 1. 要求施工单位导轨变形必须进行更换, 现场整改;<br>2. 对螺栓安装错误进行更换, 并进行技术交底.                                  |    |                                |      |       |
| 协调<br>内容<br>或其<br>他                             |                                                                                         |    |                                |      |       |
| 记录人                                             | 郭瑞卿                                                                                     |    | 总监签阅                           | 焦耀生. |       |