

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MW光伏发电项目.

日期	2018年11月23日星期五	气候	晴	气温	5-14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4+14+12人				
施工机械动态:	手拖钻				
施工部位进度情况	1. 屋顶光伏区定位放线夹具导轨安装施工, 施工人数14人; 2. 厂房加固施工: 除锈刷漆2人, 系杆加固10人;				
检查发现的问题	1. 厂房系杆加固所使用平垫偏小, 存在安全隐患; 2. 系杆除锈刷漆存在不均匀、漏刷等现象。				
处理措施、意见、结果	1. 对于过小平垫进行更换, 并加强现场材料管控; 2. 对除锈刷漆人员进行技术交底, 对不合格部分要求进行返工处理;				
协调内容或其他	现场设备基础位置与厂房排水井位置冲突, 与总包方协调进行设计变更;				
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	