

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目.

日期	2018年11月24日 星期六	气候	晴	气温	5-15℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+10人					
施工机械动态: 台钻、路面切割机一台					
施工 部位 进度 情况	1. 厂房系杆加固施工8人, 系杆加固完成30根; 2. 设备基础路面切割施工.				
检查 发现 的问 题	1. 厂房加固系杆所用T型钢开孔位置过大, 部分 紧固螺栓垫片不能完全覆盖开孔位置, 存在严重质量 安全隐患.				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 要求施工单位更换加大平垫, 确保螺栓紧固作用.				
协调 内容 或其 他					
记录人	李瑞卿		总监签阅	肖耀生	