

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MW光伏发电项目

日期	2018年11月25日 星期日	气候	晴	气温	6-16℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	现场因夹具拼装螺栓材料短缺, 无人施工, 预计明天材料到场, 恢复施工。				
检查发现的问题	1. 现场加固系杆 ^未 涂刷防锈漆。				
处理措施、意见、结果	1. 建议对进场加固系杆涂刷防锈漆, 防止现场材料堆积时间过长而生锈, 影响后期施工。				
协调内容或其他					
记录人		李瑞卿		总监签阅	
				徐耀生	