

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目.

日期	2018 年 11 月 27 日 星期二	气候	晴	气温	9-16℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+10人 施工机械动态: 挖机一台.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工 部位 进度 情况	1. 厂房加固暂无施工; 2. 屋顶光伏区暂无施工; 3. 室外设备基础开挖施工; 4. 原配电室二次设备基础开挖.				
检查 发现 的 问题	1. SVG预埋件钢筋锈蚀严重, 焊缝等纹不符合设计 规范要求; 2. 室外设备基础未进行清槽处理.				
处理 措施 、 意见 、 结果	1. 对锈蚀钢筋进行除锈处理, 对不合格焊缝进行 重新焊接; 2. 要求对室外设备基础进行清槽处理,				
协调 内容 或 其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	