

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达站2.8MW光伏发电项目.

日期	2018年 4 月 28 日 星期 三	气候	晴	气温	6-17℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 接地扁钢、角钢进场.		
施工部位进度情况	1. 厂房加固暂无施工; 2. 屋顶光伏区暂无施工; 3. 室外设备基础基坑清槽处理2人.				
检查发现的问题	1. 室外电缆沟开挖后存在渗水现象; 2. 室外电缆沟开挖后, 电缆沟内有原有厂房 ^{预制砼} 污水 排污管道接口, 接口缝间隙约5公分, 后期封堵后有可能存在长期漏雨水现象.				
处理措施、意见、结果	1. 经现场与总包、业主单位人员沟通, 由业主单位人员决定, 电缆穿镀锌钢管从排污管道上方跨越.				
协调内容或其他	1. 询问总包方材料到货时间, 预计明后天到货.				
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生.	