

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MW光伏发电项目

日期	2018年11月30日 星期五	气候	多云	气温	10-15℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+8人 施工机械动态: 商砼车一辆			材料进场、取样见证、合格情况: 热镀锌接地圆钢进场。		
施工 部位 进度 情况	1. 室外设备基础垫层浇筑施工; 2. 光伏支架安装累积完成56%; 3. 厂房加固暂无施工。				
检查 发现 的问 题	1. 基槽底部仍存在部分松土及明显齿痕痕迹。				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 现场要求暂停施浇筑, 进行清理, 现场已进行清理, 同意浇筑。				
协调 内容 或其 他					
记录人	李瑞卿	总监签阅	徐耀生		