

监 理 日 志

工程名称: 福建恒达纺织2.8MWp光伏项目

日期	2018年12月03日 星期一	气候	雨	气温	6-14℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+12人 施工机械动态: 焊机-台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 原厂房配电室设备基础砌筑; 2. 室外设备基础钢筋绑扎及模板制作; 3. 室外设备基础接地施工.				
检查发现的问题	1. 室外设备基础接地焊接搭接长度不符合要求; 2. 室外设备基础钢筋绑扎箍筋间距存在偏差,				
处理措施、意见、结果	1. 室外设备基础接地要求: 扁钢搭接长度为扁钢宽度2倍, 且焊接部位不少于搭接位置四周; 与圆钢搭接长度不少于圆钢直径6倍, 为现场已按要求进行整改; 2. 要求对箍筋间距进行调整, 必须符合图纸要求, 现场已整改.				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生.	