

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MWp光伏发电项目

日期	2018年12月04日 星期二	气候	多云	气温	4-10℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 电缆(直流电缆 通信电缆)		
施工方人员动态: 41/10人					
施工机械动态: 商混车一台					
施工部位 进度情况	1. 室外设备基础接地焊接施工; 2. 室外设备基础地梁浇筑; 3. 室外设备基础钢筋绑扎、模板支撑;				
检查发现的问题	1. 室外设备基础接地焊接施工不符合设计规范要求; 2. 设备基础浇筑振捣不及时, 且振捣时间不足; 3. 设备基础钢筋绑扎存在偏差, 不符合图纸要求;				
处理措施、意见、结果	1. 要求接地焊接施工必须严格按照设计规范进行施工; 2. 要求现场加长振捣时间, 并增加振捣人员及机械, 及时振捣, 现场已整改; 3. 要求按照设计图纸要求对存在偏差部位进行整改, 现场已整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿	总监签阅	徐耀生		