

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MW光伏发电项目

日期	2018年12月09日 星期日	气候	晴	气温	-2 - 3℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 1488块			
施工方人员动态: 4 + 25人					
施工机械动态: 焊机2台					
施工部位 进度情况	1. 厂房加固支撑材料加工, 施工人数4人; 2. 场区支架安装 12人; 3. 设备基础圆梁模板支撑, 施工人数6人; 4. 电缆镀锌钢管制作施工, 施工人数3人;				
检查发现的问题	1. 现场个别施工人员在施工区域内吸烟; 2. 个别支撑底板未除锈就进行使用;				
处理措施、意见、结果	1. 现场对施工人员进行安全生产交底, 要求进行安全文明施工, 对此现象再次发现将进行严惩, 并清除退场, 现场已整改; 2. 要求支撑底板必须进行除锈后方可进行使用, 对未除锈就使用于成品制作底板, 一经发现进行严惩;				
协调内容或其他					
记录人	郭希卿	总监签阅	侯耀生		