

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达光伏2.8MW光伏发电项目

日期	2018年12月10日 星期二	气候	有夹雪	气温	-1-4℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 1488块。		
施工方人员动态:	4 + 37人				
施工机械动态:	焊机2台、商混车一辆。				
施工进度情况	1. 屋面光伏导轨安装施工, 施工人数4人, 累积安装完成8.4MW; 2. 室外设备基础圈梁浇筑, 施工人数6人; 3. 屋面走道板、桥架、汇流箱支架制作, 汇流箱安装施工, 施工人数10人; 4. 厂房加固支撑材料制作、支撑安装施工, 施工人数10人, 支撑安装完成10根;				
检查发现的问题	1. 汇流箱支架制作时, 所用角钢切口处未进行防腐处理; 2. 设备基础预埋件放置存在偏差;				
处理措施、意见、结果	1. 要求对所用角钢切口处进行防腐处理; 2. 要求预埋件放置水平度在可控偏差范围内;				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生.	