

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MWp光伏发电项目.

日期	2018年12月11日星期二	气候	多云	气温	-6-2℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 高压电缆			
施工方人员动态: 4+28人					
施工机械动态: 焊机两台.					
施工部位进度情况	1. 厂房支撑加固施工, 施工人数10人, 支撑安装完成25根; 2. 屋面彩钢瓦安装施工, 施工人数8人, 彩钢瓦安装完成2.52MWp; 3. 屋面汇流箱、桥架安装施工, 施工人数10人, 汇流箱安装完成14台, 桥架安装完成150m.				
检查发现的问题	1. 现构桥架加工后未涂刷防锈漆; 2. 现场汇流箱支架制作完成后, 未及时对材料截面涂刷防腐处理;				
处理措施、意见、结果	1. 要求 ^{桥架} 安装完成后及时涂刷防锈漆; 2. 要求对汇流箱支架材料截面进行防腐处理, 现场整改;				
协调内容或其他					
记录人	郭伟卿	总监签阅	徐耀生.		