

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达光伏2.8MW光伏发电项目.

日期	2018年12月12日 星期三	气候	晴	气温	-6-2℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 光缆进场. 组件进场3926块.			
施工方人员动态:	4+20人				
施工机械动态:	焊机2台、25T吊车一辆.				
施工部位进度情况	1. 厂房加固施工, 施工人数10人, 支撑安装完成20根, 累计完成55根; 2. 交流电缆敷设完成, 直流电缆敷设完成5根, 施工人数6人; 3. 汇流箱安装施工, 施工完成24台, 施工人数4人;				
检查发现的问题	1. 直流电缆下墙处未及时采取电缆临时保护措施; 2. 汇流箱支架安装存在质量缺陷;				
处理措施、意见、结果	1. 要求下墙处电缆必须采取临时保护措施, 待下墙材料安装完成后放入桥架内; 现场已进行整改; 2. 要求现场汇流箱支架制作尽量减小尺寸偏差, 把质量缺陷控制在可控范围内;				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿	总监签阅	徐耀土		