

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目

日期	2018年12月13日 星期四	气候	多云	气温	-3-5℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+28人					
施工机械动态: 焊机2台					
施工 部位 进度 情况	1. 厂房加固支撑安装施工, 施工人员8人, 累积安装完成75根; 2. 屋面电缆敷设、桥架安装施工, 施工人员16人; 3. 室外设备基础抹灰施工; 施工人员4人;				
检查 发现 的问 题	1. 桥架电缆敷设不符合设计规范要求; 2. 汇流箱支架安装完成后, 对其材料截面进行防腐处理.				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 要求更换电缆桥架, 以达到设计规范要求; 2. 要求汇流箱支架材料截面必须进行防腐处理;				
协调 内容 或其 他					
记录人	郭泽卿		总监签阅	徐耀生	