

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达 330 兆瓦光伏项目

日期	2018 年 12 月 05 日 星期六	气候	阴	气温	-1-6℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 4+21 人 施工机械动态: 吊车一辆, 叉车一辆, 焊机 2 台。			材料进场、取样见证、合格情况: 光伏电缆到货。		
施工部位进度情况 1. 厂房加固支撑安装施工, 施工人员 8 人, 累积加固完成 120 根; 2. 屋面光伏电缆敷设施工, 施工人员 5 人, 敷设完成 50%; 3. 屋面组件安装, 散料施工, 施工人员 6 人, 累积安装完成 600 块; 4. 室外设备基础电缆沟砌筑, 施工人员 2 人。					
检查发现的问题 1. 光伏线桥架规格不符合电缆桥架敷设规范; 2. 部分夹具螺栓未紧固到位;					
处理措施、意见、结果 1. 要求按照规范要求, 结合现场光伏线数量, 更换桥架; 2. 要求对未紧固螺栓紧固到位, 并对现场所有螺栓进行自检;			协调内容或其他		
记录人		郭瑞卿		总监签阅	
				徐耀生	