

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纳尔28MW光伏发电项目.

日期	2018年12月16日 星期日	气候	阴	气温	-2-8℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+21人					
施工机械动态: 吊车一辆, 焊机台, 叉车一辆,					
施工进度情况	1. 厂房加固支撑安装施工, 施工人数8人, 累积加固完成132根, 支撑加固完成; 2. 屋面组件安装施工, 施工人数6人, 累积安装完成1500块; 3. 屋面光伏电缆敷设施工, 组串施工, 施工人数5人, 累积敷设完成80%; 4. 室外设备基础电缆沟砌筑, 施工人数2人;				
检查发现的问题	1. 屋面组件安装存在偏差, 不符合规范要求; 2. 屋面光伏线敷设长度不足从进入汇流箱; 3. 个别施工人员存在野蛮施工行为, 如: 坐组件等;				
处理措施、意见、结果	1. 要求对偏差较大组件进行整改, 现场已整改; 2. 要求对不足光伏线进行更换, 并要求做光伏线测量; 3. 现场对施工人员进行交底, 如有类似情况, 将采取经济措施;				
协调内容或其他	(此栏为空)				
记录人		李瑞卿		总监签阅 徐耀生	