

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.6MWp光伏发电项目.

日期	2018 年 12 月 17 日 星期 一	气候	晴	气温	-1-10℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 箱逆变一体机 2台.			
施工方人员动态: 4+33人.					
施工机械动态: 50T吊车一辆. 焊机2台. 吊车一辆.					
施工进度情况	1. 屋面光伏组件安装施工, 施工人员15人, 黑胶安装0.8m ² ; 2. 光伏电缆敷设施工, 施工人员4人, 敷设完成3500M; 3. 箱逆变一体机. SVG吊装完成, 施工人员10人; 4. 厂房檩条加固施工, 施工人员4人;				
检查发现的问题	1. 屋面光伏线敷设时, 线缆长度不满足接入设备;				
处理措施、意见、结果	1. 要求更换长度不够的光伏线, 现场已整改;				
协调内容或其他					
记录人	齐瑞卿	总监签阅	徐耀生		