

监 理 日 志

工程名称: 宿连恒达纺织28MW炉内发电工程

日期	2018年12月24日 星期一	气候	晴	气温	1-8℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+16人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 屋面组件安装、支架导轨安装施工, 施工人员12人, 累计安装完成24MW; 2. 设备接地黄绿标识刷漆施工, 设备基础电缆预埋管防火封堵施工, 设备防火封堵施工, 施工人员3人; 3. 二次设备相试施工, 施工人员1人				
检查发现的问题	1. 屋面导轨夹具螺栓安装错误; 2. 个别接地焊接处未刷漆;				
处理措施、意见、结果	1. 要求更换正确螺栓, 现场已整改; 2. 要求焊接点两侧10公分范围内涂刷防腐漆;				
协调内容或其他	1. 电力局现场验收;				
记录人	郭希卿		总监签阅	徐耀生	