

监 理 日 志

工程名称: 宿连恒达纺织28MWp光伏发电项目.

日期	2018年12月26日星期三	气候	雨	气温	-2-5℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+16人 施工机械动态: 16T吊车一辆.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 屋面组件安装施工, 施工人数6人, 组件安装完成; 2. 屋面光伏组串施工, 施工人数3人; 3. 配电室计量表安装完成, 施工人数3人; 4. 屋面桥架安装施工, 施工人数4人;				
检查发现的问题	1. 部分桥架连接处螺丝未拧紧或漏打;				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求未紧固螺丝进行紧固, 并对所有桥架连接处螺丝进行检查.				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生.	