

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MW光伏发电项目

日期	2018年12月27日 星期四	气候	晴	气温	6-3℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4+16人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 屋面组串施工3人; 2. 屋面桥架安装施工, 施工1人; 3. 配电室光伏隔离柜并柜完成, 母排安装施工, 施工2人; 4. 室外设备基础台所砌筑, 施工1人;				
检查发现的问题	1. 检修通道导轨夹具螺栓安装错误,				
处理措施、意见、结果	1. 要求其对螺栓使用错误夹具进行更换,				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿	总监签阅	徐耀生		