

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MWp光伏发电项目

日期	2018年12月26日 星期五	气候	晴	气温	-2-6℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+13人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 屋面光伏线缆敷设施工, 施工人员3人; 2. 屋面光伏组串施工, MC4接头制作施工, 施工人员5人; 3. 屋面桥架安装施工, 施工人员3人; 4. 设备基础打桩施工, 施工人员2人; 5. 与调度对点施工;				
检查发现的问题	1. 桥架内光伏线缆敷设数量过多, 不符合规范要求;				
处理措施、意见、结果	1. 要求对桥架内光伏线缆敷设数量过多桥架进行更换;				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿	总监签阅	徐耀全		