

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目.

日期	2019年03月02日 星期六	气候	小雨	气温	5-9℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 1+3人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	屋面检修通道安装施工, 施工人数3人.				
检查发现的问题	①. 施工所用临时爬梯松动, 存在安全隐患. ②. 检修通道安装人员不足, 施工进度较慢.				
处理措施、意见、结果	① 要求对施工所用临时爬梯进行加固; ②. 要求增加现场施工人员, 加快施工进度.				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞柳		总监签阅	徐增生.	