

# 监 理 日 志

工程名称: 宿连恒达纺织2.8MW光伏发电项目.

|            |                                                                                                       |                 |     |    |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|------|
| 日期         | 2019年03月03日星期日                                                                                        | 气候              | 阴   | 气温 | 2-8℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                                                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |      |
| 施工方人员动态:   | 7+8人                                                                                                  |                 |     |    |      |
| 施工机械动态:    |                                                                                                       |                 |     |    |      |
| 施工部位进度情况   | 1. 屋面检修通道安装施工, 施工人员3人;<br>2. 屋面施工防护网检修, 施工人员2人;<br>3. 屋面 <del>施工</del> 接地扁钢加 <del>固</del> 施工, 施工人员3人; |                 |     |    |      |
| 检查发现的问题    | 1. 检修通道下方导轨存在偏移, 未与屋面垂直.                                                                              |                 |     |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 检修通道安装前, 应对下方导轨进行修正, 确保与屋面垂直后再进行安装.                                                                |                 |     |    |      |
| 协调内容或其他    |                                                                                                       |                 |     |    |      |
| 记录人        | 郭瑞卿                                                                                                   | 总监签阅            | 徐耀生 |    |      |