

# 监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目

|                                       |                                                           |    |                 |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------|------|------|
| 日期                                    | 2019年03月04日 星期一                                           | 气候 | 晴               | 气温   | 1-8℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 25人<br>施工机械动态: |                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |      |
|                                       |                                                           |    |                 |      |      |
|                                       |                                                           |    |                 |      |      |
|                                       |                                                           |    |                 |      |      |
| 施工部位进度情况                              | 1. 屋面检修通道安装施工, 施工人数3人;<br>2. 屋面接地扁钢加工作业, 施工人数2人;          |    |                 |      |      |
| 检查发现的问题                               | 1. 屋面部分夹具螺帽存在锈蚀现象;<br>2. 屋面部分导轨与夹具连接未紧固.                  |    |                 |      |      |
| 处理措施、意见、结果                            | 1. 对生锈螺帽进行更换;<br>2. 对导轨与夹具未紧固部分进行紧固, 并对相应所有补夹具与导轨连接处进行检查. |    |                 |      |      |
| 协调内容或其他                               | 业主公司王总来现场检查工作.                                            |    |                 |      |      |
| 记录人                                   | 郭瑞卿                                                       |    | 总监签阅            | 侯耀生. |      |