

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目

日期	2019年03月12日 星期二	气候	晴	气温	0-15℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2+4人 施工机械动态: 焊机1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 屋面接地扁铁焊接施工, 施工2人; 2. 屋面扁铁钻孔残渣清理, 施工2人;				
检查发现的问题	1. 屋面接地扁铁与原有厂房横梁焊接不符合规范要求; 另厂房横梁与钢柱采用螺栓连接, 且连接部位锈蚀严重;				
处理措施、意见、结果	1. 要求屋面接地引下部位必须与屋面主钢柱进行焊接, 现场已与横梁焊接部位可增加扁铁引致就近钢柱。				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	