

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MVP光伏发电项目

日期	2019年03月16日 星期六	气候	晴	气温	6-21℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 24人 施工机械动态: 台钻-4,			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 屋面接地扁铁安装施工.				
检查发现的问题	1. 屋面接地扁铁铺设后个别部位与屋面瓦楞接触.				
处理措施、意见、结果	1. 要求屋面接地扁铁不得与屋面瓦楞接触, 已安装部位要求在扁铁下方增加支撑.				
协调内容或其他					
记录人		郭瑞卿		总监签阅	
				徐耀主.	