

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MWP光伏发电项目

日期	2019年03月18日 星期一	气候	晴	气温	9-19℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 21人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 屋面所需接地安装施工, 施工人员6人, 累积安装完成95% 2. 屋面汇流箱下槽盒制作安装, 施工人员3人;				
检查发现的问题	1. 汇流箱下进线槽盒 制作 连接处缝隙较大; 影响美观				
处理措施、意见、结果	要求对汇流箱下槽盒制作不符合要求部位进行更换。				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	