

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱房1MW光伏发电项目

日期	2018年11月8日 星期四	气候	小雨	气温	4'-11°
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 组件列场两车 共2976块.			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	手枪钻、叉车				
施工部位 施工进度情况	1. 厂房钢结构加固施工; 2. 巡视现场地貌; 3. 组件列场2976块.				
检查发现的问题	1. 屋顶南部天气有垃圾; 2. 屋顶爬梯未设置防护网, 跨度太大, 未固定牢固.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位及时处理现场垃圾; 2. 督促施工单位在施工之前必须做好爬梯安全.				
协调内容或其他	开监理例会, 沟通协调现场问题.				
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生.		