

监 理 日 志

工程名称: 海盐县档案馆 MPP 管安装项目

日期	2024 年 11 月 11 日 星期日	气候	多云	气温	8°-15°
监理单位动态:	金善善	材料进场, 取样见证, 合格情况: 无			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	手拉泵, 扳手				
施工进度情况	1. 组装支架, 安装导轨; 2. 钢结构加固未施工.				
检查发现的问题	1. 楼梯屋顶下女儿墙处未安装爬梯; 2. 屋面爬梯支撑不牢固; 3. 个别支架未安装平垫, 弹垫.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位必须在女儿墙处安装爬梯, 将爬梯固定到位. 在安装过程中将弹垫垫平垫, 弹垫.				
协调内容或其他					
记录人	任秀芳	总监签阅	徐耀生		