

监 理 日 志

工程名称: 江苏福基110kV光伏电站项目

日期	2022年11月12日 星期二	气候	多云	气温	7°-16°
监理人员动态:	仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	补枪机、扳子				
施工部位 进度情况	1. 组装夹具, 安装导轨, 附件安装0.4MW. 2. 钢结构加固未施工.				
检查发现的问题	1. 采光带安全警示不到位; 2. 屋面的垃圾未及时处理; 3. 屋面有一处烟囱遮挡物.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位必须把采光带安全警示做到位; 施工产生的垃圾及时处理. 要求施工单位与业主单位协商屋面烟囱.				
协调内容或其他	沟通、协调、厂房钢结构加固.				
记录人	仇善善	总监签阅	符耀全		