

监 理 日 志

工程名称: 江苏福华居 MWPP 光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 18 日 星期 四	气候	阴	气温	1°-9°
监理单位动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员 6 人				
施工机械动态:	25T 吊车一台				
施工进度情况	1. 上午因下雨天气暂未施工; 2. 下午吊装桥架、逆变器; 3. 分散物料; 4. 钢结构加固系杆刷漆防腐.				
检查发现的问题	1. 系杆刷漆之前未除锈; 2. 桥架吊装之后未及时分散; 3. 现场吊装时指挥人员未配备对讲机.				
处理措施、意见、结果	要求施工人吊在系杆刷漆之前必须将锈除掉; 要求施工单位在吊装之后必须将物料及时分散, 指挥人员必须配备对讲机.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		