

监 理 日 志

工程名称: 江苏福来居 1MWp 光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 23 日 星期五	气候	晴	气温	5-19°
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 下午第三次监理例会; 2. 加固暂未施工; 3. 检查斜撑材料.				
检查发现的问题	1. 加固进度缓慢, 影响光伏施工进度. 2. 螺丝、角钢未到场, 影响施工; 3. 斜撑、端板焊接质量差.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位抓紧加固进度; 2. 督促施工单位抓紧材料进场; 3. 要求施工单位必须将斜撑与端板焊接好.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		