

监 理 日 志

工程名称: 江苏高邮100MW光伏发电项目

日期	2018年11月24日星期六	气候	晴	气温	4°-15°
监理单位动态:	任善善	材料进场, 取样见证, 合格情况: 桥架螺丝到场 爬梯钢管到场.			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	手钳、扳手				
施工进度情况	1. 钢结构加固暂未施工; 2. 安装桥架, 更换不符的螺丝; 3. 爬梯钢管到场.				
检查发现的问题	1. 钢结构加固暂未施工, 影响光伏进度; 2. 现场桥架安装, 检修通道安装与图纸不符.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位抓紧安排施工人员进行进场, 加快施工进度; 2. 与施工单位协商现场施工情况.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		