

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居 11MW 光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 25 日 星期日	气候	晴	气温	6°-16°
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5 人 + 4 人				
施工机械动态:	手相钻、扳子				
施工部位 进度情况	1. 钢结构加固螺栓施工; 2. 搭建屋面安全爬梯; 3. 屋面安装桥架.				
检查发现的 问题	1. 桥架连接处个别螺丝未更换; 2. 爬梯安装过程中个别扣件未紧固.				
处理措施、 意见、结果	1. 要求施工人员必须将桥架不符的螺丝更换; 2. 要求施工人员必须将所有扣件紧固到位.				
协调内容或 其他	监理人员对桥架安装进行检查, 形成平行检验记录.				
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		