

监 理 日 志

工程名称: 江苏海盐1MWp光伏发电项目

日期	2018年11月26日 星期二	气候	晴	气温	6°-11°
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人+2人				
施工机械动态:	手枪钻、扳子				
施工进度情况	1. 钢结构加固暂未施工; 2. 搭建屋面安全爬梯; 3. 光伏区安装横梁.				
检查发现的问题	1. 屋面安全防护网未固定牢固; 2. 钢结构加固暂未施工, 影响光伏区施工.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将防护网固定到位; 2. 要求施工单位加紧加固进度.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀全	