

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居1MW光伏发电项目.

日期	2018年11月28日 星期三	气候	晴	气温	6°-11°
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 槽钢, 40x4角钢 50x5角钢.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	手钻				
施工进度情况	1. 厂房钢结构加固暂未施工; 2. 屋面分散走道板支撑 40x4角钢.				
检查发现的问题	1. 厂房钢结构加固严重影响光伏区施工; 2. 现场列的40x4角钢镀锌层达不到要求.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位抓紧安排施工人员进场; 2. 经协商, 40x4角钢刷银粉漆使用.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		