

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居1MWp光伏发电项目

日期	2018年11月30日 星期五	气候	多云	气温	10-15℃
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	手枪钻、扳子、电焊机				
施工进度情况	1. 固定检修通道连接处, 采光带处 (固定角钢); 2. 焊接逆变器支架				
检查发现的问题	1. 逆变器支架焊接工艺较差, 有气泡、夹渣; 2. 钢结构加固筋未施工, 影响光伏区施工.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将逆变器支架焊接到位. 2. 督促施工单位抓紧安排加固施工人员进行进场.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生	