

监 理 日 志

工程名称: 江苏福来居100MW光伏发电项目

日期	2018年12月1日 星期六	气候	多云	气温	11-15℃
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	电焊机				
施工部位、进度情况	1. 焊接逆变器支架, (10个) 2. 屋面未施工; 钢结构加固未施工.				
检查发现的问题	1. 逆变器支架焊接工艺较差, 部分有气孔、夹渣等; 2. 屋面湿润, 暂未施工.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员必须将逆变器支架焊接好; 2. 下雨天气, 屋面湿润, 禁止施工.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		