

监 理 日 志

工程名称: 江苏海康居100W光伏变电站

日期	2018年12月03日 星期二	气候	小雨	气温	6°-14℃
监理单位动态:	任孝善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	电焊机				
施工部位及进度情况	1. 因下雨天气未施工; 钢结构加固未施工。 2. 逆变器支架焊接完成(17个)				
检查发现的问题	1. 检修通道连接件, 压块螺丝生锈; 2. 逆变器支架未进行满焊。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须更换生锈的螺丝; 2. 要求施工单位必须对逆变器支架满焊。				
协调内容或其他					
记录人	任孝善	总监签阅	徐耀全		