

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

日期	2018年12月4日 星期二	气候	多云	气温	4-10°
监理人员动态:	仇善乾	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	电焊机				
施工部位进度情况	1. 屋面未施工; 钢结构加固未施工; 2. 焊基逆变器支架.				
检查发现的问题	1. 逆变器支架焊接工艺差, 有焊瘤、焊渣、气孔等; 2. 钢结构加固未焊工, 影响光伏施工.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员必须将逆变器支架焊好. 2. 督促施工单位抓紧安排人员进场进行加固施工.				
协调内容或其他					
记录人	仇善乾	总监签阅	徐耀生		