

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱尔 1MWp 光伏项目

日期	2018年12月6日 星期四	气候	阴	气温	-2-7℃
监理人员动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 汇流箱 2台		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	电钻、手把钻、扳子				
施工部位进度情况	1. 钢结构加固安装斜撑; 2. 逆变器安装完成; 3. 制作汇流箱支架.				
检查发现的问题	1. 汇流箱支架高度不够; 2. 个别逆变器未紧固到位.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位根据现场逆变器汇流箱制作支架; 2. 现场要求施工人员必须将逆变器紧固到位.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		