

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居10MW光伏发电项目

日期	2018年12月7日 星期五	气候	多云	气温	-4-1℃
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	手钻				
施工进度情况	1. 钢结构加固安装斜撑; 2. 光伏区未施工.				
检查发现的问题	1. 加固斜撑个别端板生锈; 2. 资料至今未报审监理部. 资料				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将端板除锈防腐合格; 2. 督促施工单位抓紧将施工资料报审监理部.				
协调内容或其他	关于冬季施工安全, 下发监理工作联系单4.				
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生.	