

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居MWP光伏发电项目

日期	2018年12月09日 星期日	气候	多云	气温	-2-3°
监理人员动态: 任善善 施工方人员动态: 10人+29人 施工机械动态: 25T吊车一台, 扳手			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位 施工进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		任善善		总监签阅 徐耀生	

1. 敷设光伏线缆, 低压电缆;
2. 安装桥架, 安装穿线管.

1. 施工人员野蛮施工, 导致电缆皮破损;
2. 桥架转弯处未设置弯头;
3. 施工人员在屋顶吸烟现象.
所有

1. 要求施工单位必须对工人做好安全交底, 文明施工;
2. 要求施工人员在桥架转弯处设置弯头;
3. 已向工人交底, 屋面禁止吸烟,

对现场野蛮施工, 电缆皮损坏, 下发
监理通知单.