

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居MWP光伏发电项目

日期	2018年12月13日 星期四	气候	多云	气温	-3-5℃
监理人员动态: 任善善 施工方人员动态: 27人 施工机械动态: 15吊车一台, 扳手, 液化气罐.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位及进度情况	1. 组件安装, 线缆敷设; 3. 绑扎线缆. 2. 制作安装高压电缆头;				
检查发现的问题	1. 个别组件未安装, 压块未安装到位; 2. 个别电缆头热缩管烤焦; 3. 逆变器桥架槽盒不合格.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将压块安装到位; 2. 要求施工人员对电缆头处采取保护措施; 3. 要求施工人员将逆变器桥架槽盒做美观, 转弯处做45°斜角.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生	